

Schloss-Stadt Hückeswagen

Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal Hückeswagen

Schul- und Bauausschuss



Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal Hückeswagen

Terminschiene

●	05.12.2019	Einreichung Bauantrag	✓
●	06.12.2019	Beginn Ausführungsplanung / Leitdetails	✓
●	02.03.2020	Beginn der Funktionalen Leistungsbeschreibung	✓
●	28.09.2020	Submission	✓
●	18.11.2020	Baugenehmigung	✓
●	30.10.2020	Beginn Arbeitsvorbereitung / Ausführungsplanung	✓

●	50 Werktage	Verzögerung durch fehlerhafte Statik
●	10.03.2021	Baubeginn
●	04.2021	Beginn Rohbauarbeiten
●	12.2021	Beginn Fassadenarbeiten
●	01.2022	Beginn Ausbauarbeiten
●	07.2022	Fertigstellung Gebäude / Außenanlagen
●	08.2022	Ende Inbetriebnahme / Mängelbeseitigung
●	12.08.2022	Übergabe Nutzer