



Vorlage

Datum: 08.09.2020
Vorlage FB II/3980/2020

TOP	Betreff Sachstandsbericht Neubau Löwen-Grundschule
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	22.09.2020	öffentlich

Sachverhalt:

Sachstand Neubau Löwen-Grundschule

- Die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt worden. Der Antrag ist derzeit in Bearbeitung beim Oberbergischen Kreises und wurde bereits dort behördenintern zur notwendigen Beteiligung weiterer Fachämter weitergegeben, die z.T. bereits mit dem RGM für den weiteren Prüfungsprozess Kontakt aufgenommen haben.
- Die Funktionalausschreibung läuft noch. Nach Submittierung erfolgt die Prüfung der Angebote und anschließende Auftragsvergabe. Die Planung für die Inneneinrichtung wird immer konkreter. Für einige Möbelstücke (Tische, Stühle, Hocker etc.) sind Musterstücke bestellt worden. Am 02.09.2020 gab es ein weiteres Arbeitstreffen mit dem Innenarchitekten, der Schulleitung, einer Vertreterin der Lehrerschaft und dem Schulverwaltungsamt.
- Am 31.07.2020 hat ein symbolischer Spatenstich für die Erschließungsarbeiten stattgefunden. Die Erschließung des Grundstücks mit den Straßen- und Kanalbauarbeiten soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
- Nach der Auftragserteilung des Generalunternehmers im Oktober 2020 steht dem GU eine Vorbereitungszeit bis Anfang 2021 zu.
- Das nächste Arbeitskreistreffen wird nach der Auftragsvergabe im Herbst 2020 anvisiert.
- Baubeginn wird im 1. Quartal 2021 sein. Die vorgegebene Ausführungszeit sieht ein Ende der Baumaßnahme im Juni 2022 vor. In den Sommerferien, die vom 29.06. bis 09.08.2022 festgelegt sind, kann dann der Ein- und Umzug erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Annette Binder