



Vorlage

Datum: 28.04.2022
Vorlage FB IV/4445/2022

TOP	Betreff Sachstand Neubau Löwen-Grundschule
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bauen und Verkehr	19.05.2022	öffentlich

Sachverhalt:

Der Neubau der Löwen-Grundschule schreitet zügig voran und befindet sich weiterhin im Zeitplan. Die Arbeiten sind in der obersten Ebene weit fortgeschritten, alle Decken und Böden sind eingebaut, es fehlen noch die Türanlagen und die Fertiginstallation der Technik. In der mittleren Ebene werden zurzeit die Böden verlegt und die Elektroinstallation in den vorinstallierten Abhängedecken fertig gestellt. Anschließend erfolgen auch hier die Malerarbeiten. In der Eingangshalle wird das Raumgerüst abgebaut. Alle Schallschutzmaßnahmen sind hier abgeschlossen. Intensiv schreitet im Technikbereich der ersten Ebene der Aufbau der Komponenten voran (Einbauschränke für elektrische Anlagen, Heizungsverteilungen, Pumpen usw.). Im Eingangsbereich und in der Mensa werden die letzten Estricharbeiten ausgeführt. Die Fassade ist fast fertig gestellt. Die technischen Aufbauten auf den Dachflächen werden vorbereitet. Auch die Unterbauarbeiten im Außenbereich sind weitgehend abgeschlossen. Die Flächen der Spielgeräte und Sitzplätze sind durch Pflasterbänder schon erkennbar.

Die Möblierung ist komplett bestellt und ein Umzugsunternehmen ist ebenfalls beauftragt worden. Zurzeit läuft die koordinierende Zeitplanung durch das Innenarchitekturbüro, wann welche Lieferungen erfolgen können bzw. müssen, damit der Schulstart nach den Sommerferien gelingen kann.

Herr Frauendorf hat einige aktuelle Fotos vorbereitet, um einen Eindruck zum Ausbaustand zu zeigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der vereinbarte Kostenrahmen wird eingehalten.

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Dieter Klewinghaus