

	Stand 01/2009	Stand 02/2010 Abschluss 1. BA		Stand 04/2010 Auftragserteilung Pankraz		01.10.2010 Kostenprognose	
	SOLL	SOLL	Ist	SOLL	Ist	SOLL	Ist
1. Bauabschnitt							
Planung	24.086		21.425		21.425		21.425
Wegebeleuchtung	7.140	6.416	724	6.416	724	6.416	724
Objektbeleuchtung	6.069		3.175		3.175		3.175
Nebenleistung	1.850		727		727		727
Bauleistung	120.705		136.404		136.404		136.404
	159.850	168.870		168.870		168.870	
2. Bauabschnitt							
Planung	55.055	55.055		55.055		55.055	
Beleuchtung	13.090	13.090		13.090		13.090	
Nebenleistung	4.227	4.227		4.227		4.227	
Bauleistung	292.778	283.757			251.717	267.500	58.000
Wäschenberg				50.000		40.000	
Treppe				45.000		48.500	
	365.150	356.130		419.090		486.372	
Σ Leistungen Schloßhagen	525.000	546.600		591.600	587.960	655.242	

Erhöhung der Mittel durch zusätzlich
Beschluss um 45.000 € für bereit zu
Treppe stellen: 63.642