

RGM Hückeswagen/ Wipperfürth	Prioritätenliste	Gesamtkosten geschätzt	Projektdauer geschätzt	Personalleistung geschätzt in VZA- Jahren	Sicherheits- relevanz 0 - 3	Öffentlich- keitswirksam 0-3	Substanz-verlust 0-3	Nutzungsdruck 0-3	Gesamtwert Priorität	zeitlich begrenzte Förder-mittel	2019				2020				2021				zuständig
	Stand 20.08.2019				2-fach gewertet						1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	
					0= keine Auswirkung	1=geringe Auswirkung	2= merkliche Auswirkung	3= erhebliche Auswirkung															
Wipperfürth																							
EVB	Neubau Mensa, GU	3.600.000,00 €	3 Jahre	0,90																		Kurotobi	
	Umbau Altbau für Ganzttag / Brandschutz	2.300.000,00 €	2 Jahre	0,58	6	2	1	3	12													Kurotobi	
	Ersatz Heizung	200.000,00 €	6 Monate	0,20	0	2	3	3	8	X												Kurotobi	
	Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung, Boden	160.000,00 €	6 Monate	0,27	0	2	2	3	7													Kurotobi	
	Erneuerung Klassenraumtüren	50.000,00 €	3 Monate	0,09	0	1	2	2	5													Kurotobi	
	Erneuerung Flurfenster	38.500,00 €	3 Monate	0,07	0	0	3	2	5													Kurotobi	
	Sanierung des obersten Daches	154.000,00 €	6 Monate	0,17	0	2	3	2	7	X												Kurotobi	
Altes Seminar	Dachsanierung, Anbau Aufzug, Brandschutzsanierung	2.500.000,00 €	2 Jahre	0,63	6	1	3	3	13													Karthaus	
	Parkettsanierung Ratssaal	44.000,00 €	3 Monate	0,07	2	0	3	0	5														
GS Wipperfeld	Anbau OGS-Raum	85.000,00 €	1 Jahr	0,04	0	3	0	3	6	X												Karthaus	
	Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,10	6	2	0	2	10													Karthaus	
	Sanierung Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizung und Fassade	203.500,00 €	1 Jahr	0,35	0	1	2	2	5	X												Karthaus	
Hauptschule	Brandschutzsanierung	2.140.000,00 €	3 Jahre	0,54	6	1	1	3	11													Kurotobi	
	Sanierung Aula	715.000,00 €	1 Jahr	0,30	6	3	2	3	14	X												Kurotobi	
GS Nikolaus	Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Sanierung Abwasserleitungen	185.000,00 €	2 Jahre	0,31	2	3	2	3	10	X												Raabe	
	Sanierung Elektroinstallationen und Beleuchtung	56.000,00 €	6 Monate	0,1	4	0	1	1	6	X												Raabe	
	Erneuerung Bodenbelag Flure und Klassenräume	35.000,00 €	3 Monate	0,06	0	1	2	2	5													Raabe	
	Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,1	6	2	0	2	10													Raabe	
Antoniusschule	Sanierung Pavillons, Brandschutzertüchtigung	1.303.000,00 €	2 Jahre	0,54	6	3	3	3	15													Karthaus	
Rathaus	Entwässerung	260.000,00 €	1 Jahr	0,36	0	0	1	2	3													Wassermann	
	Dachsanierung	710.000,00 €	2 Jahre	0,30	4	1	3	3	11	X												Wassermann	
	Balustrade	150.000,00 €	1 Jahr	0,12	0	1	3	3	7													Wassermann	
	Erneuerung der Heizung	60.000,00 €	6 Monate	0,06	0	1	3	3	7	X												Wassermann	
	Sanierung Ratskeller	75.000,00 €	6 Monate	0,13	0	1	3	3	7													Wassermann	
	Brandschutz	noch unbekannt	6 Monate	0,1	6	0	0	3	9													Wassermann	
	Öffentliche Toilette im UG	noch unbekannt		0,1																		Wassermann	
EGS Albert-Schweitzer	Anbau OGS-Räume	890.000,00 €	15 Monate	0,37					0	X												Karthaus	
GS Agathaberg	Sanierung oder Neubau	noch unbekannt	2 Jahre	0,50	2	1	2	3	8													Kurotobi	
GS Kreuzberg	Nutzungsänderung, Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,1	6	1	0	3	10													Wassermann	
	Sanierung Elektroinstallationen	20.000,00 €	3 Monate	0,03	2	0	2	1	5	X													
	Energetische Sanierung	50.000,00 €	6 Monate	0,08	0	0	1	1	2	X													
	Erneuerung der Heizungsanlage	25.000,00 €	3 Monate	0,04	0	1	3	1	5	X													
Kindergarten Dohrgaul	Nutzungsänderung, Brandschutzkonzept	noch unbekannt		0,10	6	2	0	3	11													Raabe	
Kita Neye	Anbau eines Gruppenraumes	600.000,00 €	1 Jahr	0,25	0	3	0	3	6													Karthaus	
Archiv Michaelstr.	Einbau eines Plattformlifes	30.000,00 €	6 Monate	0,05	0	1	0	3	4													Wassermann	
Mühlenbergstadion, Umkleidegebäude	Fassadensanierung, neue Heizung	180.000,00 €	1 Jahr	0,08	0	2	3	3	8	X													

