Neubau Feuerwache Brunsbachtal

Projektbezeichnung	Neubau Feuerwache Brunsbachtal
Stand	April 2021
Projektbeteiligte	Bauherrenvertretung Regionales Gebäudemanagement Fachbereich IV Etapler Platz 14, 42499 Hückeswagen Projektverantwortlicher: Ramona Michels Tel.: 02192/ 88 - 624 Federführendes Planungsbüro kplan AG Eiserfelder Straße 316 57080 Siegen
Vorstellung Politik	23.03.2021 Rat

Finanzen (Brutto)	Kostenschätzung	Kosten aktuell	Förderung
	8.000.000 €	8.985.000 €	Nein

Projektphase	Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

Sachstand

- Erarbeiten der Entwurfsplanung/ Gebäudeentwurf verabschiedet
- Kostenberechnung
- Fortschreiben des Terminplans

Herausforderung

- Kostenreduzierung/ Überarbeiten der Außenanlagen
  Folge: Umplanung der Stützmauer und der Stellplatzsituation im nördlichen Bereich, Verzögerung Abschluss LPH 3
- Abstimmung Straßen NRW bezüglich Anbauverbotszone

Laufzeit	Projektstart	Projektabschluss
	2019	Juni 2023

Zeitschiene

Stand April 2021

	2021				2022				2023				2024	
Quartal	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Meilenstein/ Sonstiges											Fertigstellung			
Planungsphase														
Ausschreibungsphase														
Bauphase														

Gebäude
Etapler Platz 14
42499 Hückeswagen
Telefon: 02192 88-0
Telefax: 02192 88-288
info@hueckeswagen.de
www.hueckeswagen.de