# Barrierefreiheit an öffentlichen Einrichtungen



(Sachstand zur Mängelliste Fragebogenauswertung AK Inklusion)

**Schloss/ Rathaus**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Behindertenparkplatz Eingang Rathaus**<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | BM/OA | Der Schlossplatz steht unter Denkmalschutz, daher sind keine Markierungen möglich.<br>Behinderte mit entsprechendem Parkausweis dürfen bereits auf dem Schlossplatz parken.<br>Vor der Schlossmauer befindet sich ein Behindertenparkplatz. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Schrägen Rathaus EG und 1. OG**<br>- Anfänge und Enden kennzeichnen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | auf dem Boden bereits durch schwarze Kanten im beigefarbenen Fussboden abgesetzt | Umsetzung erfolgt |
| **Beleuchtung in den Gängen Rathaus**<br>- Beleuchtung zu schwach<br>- Leuchtmittel austauschen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Leuchtmittel wurden ausgetauscht. | Umsetzung erfolgt |
| **Durchgänge im Treppenhaus**<br>- Durchgänge sehr niedrig<br>- Markierung an Kanten anbringen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Die Höhe der Durchgänge im Treppenhaus ist durch die historische Bausubstanz bedingt. Eine Markierung beispielsweise durch rot/weiße Bänder würde dem historischen Charakter der denkmalgeschützten Bausubstanz zuwiderlaufen. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Beleuchtung Fluchtwegschilder**<br>- Keine Beleuchtung vorhanden<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Die Fluchtswegsbeschilderung ist lang nachleuchtend und entspricht damit dem Stand der letzten Brandschutzbegehung. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Podest Turmeingang**<br>- Stufe kontrastreich kennzeichnen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Das äußere Erscheinungsbild des Schlosses ebenso wie des Schloßplatzes steht unter Denkmalschutz. Weiße Markierungen entsprechen hier nicht dem historischen Bild. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fluchtweg Ratssaal**<br>- Tür zugestellt<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Das Rathaus verfügt über eine Brandmeldeanlage als Kompensationsmaßnahme. | ~~Keine Umsetzung erfolgt und z.Zt. Keine Weiterverfolgung~~<br>21.08.2017: Die Angelegenheit befindet sich im Prüfverfahren. |

**Heimatmuseum**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Eingangstür schwer zu öffnen**<br>- Klingel anbringen inkl. Hinweisschild<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Die Türe ist historisch und kann nicht ohne weiteres mit einem Türöffner ausgerüstet werden. Eine Klingel wird im Zuge des Einbaus des Treppenliftes mit eingeplant. | Teilweise Umsetzung erfolgt (siehe Anmerkung) |

**Stadtbibliothek**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Klingel an der Ecke (bei Mülltonnen)**<br>- beschriften und auf Zweck hinweisen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Wurde ausgeführt. | Umsetzung erfolgt |
| **Sanitäre Anlagen**<br>- Hinweis auf Toiletten<br>- Neben Toilettensitz nur ein Bügel, 2 sind vorgeschrieben (ISO-Norm)<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | WC-Schild wird angebracht. Aus Platzgründen konnte nur ein WC-Griff angebracht werden. Die Toilette entspricht nicht den Normmaßen. | Teilweise Umsetzung erfolgt (siehe Anmerkung) |
| **Fluchtweg**<br>- Hintere Tür als Fluchtweg ansehen<br>- Anbringung Fluchtschloss<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Aufwand ist unverhältnismässig hoch. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |

**Neubau Etapler Platz**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Benutzung Bürgersteige durch Werbeständer behindert** (Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | OA | Es handelt sich um vorübergehende Sondernutzungen. Nach dem Abschluss des Umbaus erfolgt eine für alle verträgliche Neuregelung. | Teilweise Umsetzung erfolgt (siehe Anmerkung) |

**Mehrzweckhalle und Jugendzentrum**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **- 1-2 Behindertenparkplätze einrichten** (Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM/OA | Das Parken vor der Mehrzweckhalle ist untersagt, da es sich um eine Feuerwehrzufahrt handelt. Entsprechend sind hier keine Behindertenparkplätze zulässig. Ergänzung Stand 24.08.2017: Auf dem großen Parkplatz wurden 2 Behindertenparkplätze eingerichtet/als solche gekennzeichnet ! | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Außenbeleuchtung zu schwach** - Leuchtmittel tauschen (Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Leuchtmittel wurden getauscht. | Umsetzung erfolgt |
| **Treppenstufen Halle** - Stufen kontrrastreich markieren (Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Muss noch gemacht werden. | Teilweise Umsetzung erfolgt (siehe Anmerkung) |

**Kreuzung Bahnhofstr./ Goethestr.**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Ampelanlage** - akustische Anlage installieren - Grünphase Fußgänger verlängern | FB III | Für die Anlage ist Straßen NRW zuständig; Die Ampelanlage soll in der nächsten Zeit einer Überprüfung unterzogen werden. Die Grünzeiten sind ausreichend; Dies wurde bei mehreren Ortsterminen mit den zuständigen Stellen kontrolliert und festgestellt. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |

**Bevertalsperre**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Behindertenparkplatz Motorradtreff** | OA | Der Oberbergische Kreis plant die Umbaumaßnahme und wird auf die Anregung hingewiesen. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |

**Bürgerbad**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Eingangstür**<br>- Klingel anbringen für Hilfe beim Öffnen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Eine ~~Handynummer~~ **Festnetztelefonnummer des Bürgerbades** um Hilfe zu rufen hängt an der Eingangstür. (geändert durch Erxleben am 28.06.17) | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Dusche**<br>- Klappsitz anbringen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Es gibt eine behindertengerechte Umkleide inkl. Dusche. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Fluchtweg**<br>- Für Behinderte unzulänglich<br>- Regelung nicht vorhanden<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Hinweise: Im Notfall hilfebedürftige Menschen unterstützen. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Einbau Lift**<br>- Lift für Warmwasserbecken prüfen<br>(Liste Sozialausschuss 25.01.2017) | RGM | Wird durch die RBS gestiftet. Bereits eingebaut. | Umsetzung erfolgt (siehe Anmerkung) |

**Behindertentoilette Neubau Etapler Platz**

| Maßnahme | Zuständig | Anmerkung | Stand |
|---|---|---|---|
| **Toilette hat 2 Türen.** | RGM | Die Türe zum Flur wurde mit einem Knauf ausgerüstet, so dass beide Türen nur mit dem Behindertenschlüssel zu öffnen sind. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Lampe im Flur / Alarm** | RGM | Die Türen sind beide mit einer Alarmlampe ausgerüstet, die auch als solche beschriftet ist. Sie wird in der Toilette über Knopf oder Seilzug ausgelöst. Es erfolgt keine Aufschaltung auf eine Leitstelle der Feuerwehr. Diese Vorrichtungen entsprechen den einschlägigen DIN-Normen. | Keine Umsetzung und z.Zt. keine Weiterverfolgung |
| **Seifenspender, Kleiderhaken etc.** | RGM | Die Nachrüstung der fehlenden Kleiderhaken und des Abfallbehälters ist erfolgt. Der Raum verfügt über eine zweiseitig umlaufende Ablage. Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher und Müllsäcke werden im Rahmen der Reinigung aufgefüllt. Die Reinigung erfolgt durch die Reinigungsfirma der Bäckerei. | Umsetzung erfolgt |
| **Behindertentoilette insgesamt** | RGM | Die Behindertentoilette wurde gemeinsam mit dem Bauherrnvertreter abgenommen und entspricht den Richtlinien der Landesregierung für die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden | Umsetzung erfolgt |